CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: QUADRA DE LAÇO - PARQUE DE EVENTOS SIMÃO PEDRO TONIAL
AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
LOCALIZAÇÃO: RUA ÉDIMO LUIZ TONIAL (SAÍDA PARA SANANDUVA)
TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE LAÇO
MUNICÍPIO: CACIQUE DOBLE-RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso (%)	Valores das Obras e Serviços (R$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,24	8.095,77	100,00	8.095,77	-		-		-	
2.0	QUADRA DE LAÇO	72,92	182.281,69	27,25	49671,76	24,25	44203,31	24,25	44203,31	24,25	44203,31
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12,86	32.138,39	-		-		-		100,00	32.138,39
4.0	MÃO-DE-OBRA	10,98	27.449,71	30,97	8501,18	23,01	6316,18	23,01	6316,18	23,01	6316,18
TOTAL SIMPLES		100,00	249.965,56	26,51	66.268,71	20,21	50519,49	20,21	50519,49	33,07	82657,88
TOTAL ACUMULADO				26,46	66.268,71	46,67	116.788,20	66,88	167.307,69	99,95	249.965,56

Cacique Doble, 31 de Março de 2017.

CARLA RAGNINI
Eng Civil - CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal

CÁLCULO DO BDI

EMPREENDIMENTO: QUADRA DE LAÇO - PARQUE DE EVENTOS SIMÃO PEDRO TONIAL
AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
LOCALIZAÇÃO: RUA ÉDIMO LUIZ TONIAL (SAÍDA PARA SANANDUVA)
TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE LAÇO
MUNICÍPIO: CACIQUE DOBLE-RS

	Parâmetro	%
AC	Admistração Central	4,22%
S,G	Seguros e Garantias	1,00%
R	Riscos	1,27%
DF	Despesas Financeiras	1,39%
L	Lucro	8,96%
I	Imposto:PIS	0,65%
I	Imposto: CONFINS	3,00%
I	Imposto: ISS(mun.)	2,00%
	Regime de Desoneração	0,00%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{1,1764}{0,9435} - 1$$

BDI= 0,2469 24,69%

VALOR DO BDI	24,69%

Cacique Doble, 31 de Março de 2017.

CARLA RAGNINI
Eng Civil - CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal